

АКТ

О результатах контроля за исполнением концессионных соглашений от 27.12.2016г., 31.12.2016г., заключенных с ОАО «Заводом им.В.А. Дегтярева»

28 сентября 2022г.

г. Ковров

Комиссия в составе:

Королёв А.С. – заместитель начальника управления, начальник отдела ЖКХ управления городского хозяйства администрации г.Коврова.

Карабаева И.Г. – главный специалист сектора экологии отдела благоустройства и экологии управления городского хозяйства администрации г. Коврова.

Шляхтина А.В. – консультант отдела муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации г. Ковров.

Соловьев В.А. - начальник цеха № 63 ОАО «Зид».

По обследованию Городской канализационной насосной станции, ул. Староклязьменская пл., д. 10 комиссия установила:

На территории станции располагается следующее имущество: комплект RIDGID к100 (канал.-промыв.), кран 10 т. мостов. г-л, кран-балки подв.2 ТЭ-1, насос СД 100/40в, насос СД 800/32 (3 шт.), насосный агрегат СД 800/32, насосный агрегат СД 800/32 с дв. 160/100, преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-31, 5-380М1-УХЛ4, СД 800/32 без электродвигателя (2 шт.), станция управления насосными агрегатами, электродвигатель СД 800/32.

За время использования проведены улучшения: замена окон на пластиковые, замена освещения, установлены решетки на окнах, произведен ремонт крыши, установлено ограждение в рамках требований к антитеррористической защищенности объекта.

Во исполнение п. 4 приложения №1 к дополнительному соглашению №2 к Концессионному соглашению – строительство газовой котельной выполнена установка шкафного регуляторного пункта. Внутри здания произведена замена котлов, запуск котельной планируется в ближайшее время.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию Южной насосной станции, ул. Мира, д. 36 комиссия установила:

Работа водозабора обеспечивается глубинными насосами ЭЦВ-12-160-65 в количестве 9 шт., которые закачивают воду в два резервуара каждый объемом 1000м3. Подача воды в систему центрального водоснабжения обеспечивается центробежными насосами в количестве 4 шт. Все насосы находятся в рабочем состоянии.

Произведены следующие улучшения: заменены задвижки и трубопроводы на распределительных камерах, выполнен капитальный ремонт одного из резервуаров. Внутри произведены работы по бетонированию и гидроизоляции стен, проведена обшивка стен. В машинном зале установлена новая лестница. Произведена реконструкция скважин № 7, № 8, полностью заменены водоводы от резервуара до

скважин, заменены колодцы, подняли прилив над землей. Проводятся работы по реконструкции скважины № 6.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию КНС ГБУЗ ВО ЦГБ, ул. Еловая, д. 5 комиссия установила:

В рамках требований к антитеррористической защищенности объекта произведена замена окон на пластиковые, установлены решетки. В машинном зале станции установлены новые насосы, заменены запорные арматуры, полностью заменены подводящие и отводящие трубопроводы, поставлены обратные клапана. В соответствии с п. 6 приложения № 1 к дополнительному соглашению № 2 к Концессионному соглашению планируется ремонт приточно-вытяжной вентиляции. Произведена замена шкафа управления.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию Юго-Западной насосной станции, ул. Комсомольская, д. 120 комиссия установила:

Работа водозаборов обеспечивается глубинными насосами ЭЦВ-12-160-65 в количестве 7 шт., которые накачивают воду в два резервуара каждая объемом по 3000м³. Подача воды в систему центрального водоснабжения обеспечивается центробежными насосами в количестве 6 шт. Все насосы находятся в рабочем состоянии.

В рамках требований к антитеррористической защищенности объекта произведена замена окон на пластиковые, установлены решетки, вокруг насосной станции установлен забор, заменены въездные ворота, установлено светодиодное освещение, выполнены работы по установке ограждения вокруг скважины. По требованиям пожарной безопасности проводятся работы по замене пластикового потолка на алюминиевый. Приобретен и установлен преобразователь частоты.

На территории Юго-западной насосной станции расположены:

- хлораторная;
- проходная, за время использования произведена замена окон на пластиковые.

Объект охраняется Росгвардией.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию КНС ул. Еловая. Д. 19 (шк. № 16) комиссия установила:

В рамках требований к антитеррористической защищенности объекта произведена замена окон на пластиковые, установлены решетки. В машинном зале станции установлены новые насосы Grundfos SEV.80.40.2.51D (2 шт.), заменены запорные арматуры. Также установлено новое оборудование с полным автоматизированным технологическим процессом с удаленной диспетчеризацией (установлен новый шкаф управления). Произведена замена освещения.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию повысительной насосной станции, ул. Транспортная, д. 56 комиссия установила:

Произведена замена двух насосов и освещения. Установлен преобразователь частоты.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию Северной насосной станции, ул. Белинского, д. 2 комиссия установила:

На территории станции располагается следующее имущество: разведовательно-эксплуатационная скважина (6 шт.), резервуар (2 шт), силовой сетевой фильтр ССФ-35 шт.), станок верт. сверл., узел учета расхода ХВ (5 шт.), насос ЭЦВ 10-65-10 (Скважина ул. Дачная ДИП), насос ЭПВ 12-160-65 (5 шт.).

За время использования проведены улучшения: замена окон на пластиковые, установлены решетки на окнах, замена освещения по периметру станции, заменена входная дверь на металлическую, заменена лестница (сход) в машинном зале станции, установлена новая кран-балка, выполнено бетонирование подходов к скважинам, отмостки к станции. Проводится реконструкция скважины № 5.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию ПНС, ул. Свердлова, д. 15 комиссия установила:

Выполнены работы по замене двери, труб, крыши, сделана отмостка. Установлены частотный преобразователь и инфракрасный обогреватель.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию ПНС, ул. Шмидта, д. 9 комиссия установила:

Выполнены работы по замене двери и крыши.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию ПНС, ул. Малеева, д. 1/1 комиссия установила:

Выполнены работы по замене двери и крыши.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию ПНС ул. Циолковского, д. 3 комиссия установила:

Реконструкция ПНС выполнена в полном объеме в соответствии с п.7 приложения №1 к дополнительному соглашению №2 к Концессионному соглашению—реконструкция схемы электроснабжения ПНС ул. Циолковского, д. 3 с заменой насосного оборудования с последующей диспетчеризацией и автоматизацией. Выполнены работы по замене двери и крыши.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию ПНС, пр-т Ленина, д. 49 комиссия установила:

Выполнены работы по замене двери и крыши, освещения. Произведена замена насоса.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию ПНС ул. Пугачева, д. 35 комиссия установила:

Реконструкция ПНС выполнена в полном объеме в соответствии с п.7 приложения №1 к дополнительному соглашению №2 к Концессионному соглашению – реконструкция схемы электроснабжения ПНС ул. Пугачева, д. 35 с заменой насосного оборудования с последующей диспетчеризацией и автоматизацией. Произведена замена трубопровода, стяжка полов, двери, крыши.

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По обследованию ПНС, ул. Зои Космодемьянской, д. 28-а комиссия установила:

Имущество используется по назначению, фактов использования третьими лицами не установлено.

По выполнению мероприятий производственной программы за 2022 год:

По выполнению мероприятий производственной программы по состоянию на 23.09.2022г.:

- В сфере водоснабжения выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на общую сумму 6 713 784,20 руб. (без учета НДС) по 197 мероприятиям.

- В сфере водоотведения выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на общую сумму 5 822 779,46 руб. (без учета НДС) по 112 мероприятиям.

По выполнению обязательств (п. 5.8) по состоянию на 20.09.2022г. выполнено следующее:

- проведена техническая инвентаризация, подготовлена техническая документация (проекты, схемы, техпаспорта, технические планы), поставлены на кадастровый учет, зарегистрированы права муниципальной собственности и обременения в пользу ОАО «ЗиД»: 15 объектов (сети водоснабжения), 8 объектов (сети водоотведения);

- проведена техническая инвентаризация, подготовлена техническая документация (проекты, схемы, техпаспорта, технические планы), поставлены на кадастровый учет, зарегистрированы права муниципальной собственности и обременения в пользу ОАО «ЗиД»: 6 объектов (сети водоотведения);

- поставлены на кадастровый учет (как ранее учтенные) по старому техническому паспорту, зарегистрированы права муниципальной собственности и обременения в пользу ОАО «ЗиД»: 1 объектов (сети водоотведения);

- Поставлены на кадастровый учёт (как ранее учтённые) по старому техническому паспорту следующие линейные объекты: 2 объекта.

Итого за истекший период 2022г.:

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 15 объектов водоснабжения и 15 объектов водоотведения.

Зарегистрированы обременения в пользу ОАО «ЗиД» на 15 объектов водоснабжения и 14 объектов водоотведения.

Поставлено на кадастровый учет 15 объектов водоснабжения и 17 объектов водоотведения.

В 2022г. планируется постановка на кадастровый учёт, регистрация права муниципальной собственности и обременения в пользу ОАО «ЗиД» на 22 объекта сети водоснабжения и 14 объектов водоотведения следующие линейные объекты:

Перечень движимого и недвижимого имущества, выведенного из эксплуатации:

С начала действия концессионных соглашений от 27.12.2016г. и 31.12.2016г. и по настоящее время из эксплуатации выведено следующее движимое и недвижимое имущество:

- трансформаторная подстанция (ТП-5) инв. №000010022, расположенная на территории Центральной насосной станции по адресу: ул. Набережная, д. 1;
- повысительная насосная станция инв. №000085348, площадью 25,9 кв.м., расположенная по адресу: ул. Ковровская, д. 17;
- навес под дрова инв. №000020003, площадью 30,3 кв.м., расположенный по адресу: ул. Набережная, д. 1 лит. Г1;
- проходная будка стр.3, лит. В, инв. №000010002, расположенная по адресу: ул. Набережная, д. 1;
- насосный агрегат СД 800/32, заводской №5 год ввода в эксплуатацию 1998г., место расположения: ул. Староклязьменская пл., д. 10;
- специализированный автомобиль с аварийно-ремонтной мастерской на базе ГАЗ-3307, 1993 года выпуска, место нахождения: ПЛК водопроводно-канализационного хозяйств цеха №63 по адресу: ул. Першутова, д. 33.
- специализированный автомобиль АВМ-1 ЗиЛ-433360, 1992 года выпуска, место нахождения: ПЛК водопроводно-канализационного хозяйств цеха №63 по адресу: ул. Першутова, д. 33

В 2022 году выбытие из эксплуатации движимого и недвижимого имущества не осуществлялось.

В 2021 году введены в эксплуатацию насосы повышения давления NB50-200/188AF2ABAQE в количестве 4-х штук (место установки: ПНС на ул.Циолковского, 3; ПНС на ул.Пугачёва,35).

За 8 месяцев 2022г. введены в эксплуатацию преобразователи частоты ATV 630 250кВт 380В на ЮЗНС.

Факт исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	План на 2017-2021, руб.	Факт исполнения

1.	Модернизация здания ГКНС (строительство накопительного бассейна с установкой шиберной камеры)	снижение количества аварии на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт, снижение количества засоров на данном участке сети	-	Не выполнено по независящим от цеха №63 причинам (по причине отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия ПСД и финансирования, из-за отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия Инвестиционной Программы на выполнение данного вида работ).
2.	Строительство новой ГКНС (строительство накопительного бассейна с подключением к новым коллекторам)	Обеспечение приема и транспортировки жидких нечистот, улучшение санитарно — эпидемиологической обстановки	x	Вне периода
3	Реконструкция напорного коллектора Ду-800мм от ГКНС на ул. Ст.Клязьменская до камеры гасителя на ул. Гагарина 7000п.м. (в двухтрубном исполнении)	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снп 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	-	не выполнено по независящим от цеха №63 причинам (по причине отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия ПСД и финансирования, из-за отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия Инвестиционной Программы на выполнение данного вида работ).
4.	Строительство газовой котельной на здании ГКНС	Экономия денежных средств, экология	-	Выполнено
5.	Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от подстанции «Южная» до ТП ГКНС через	Снижение аварийности на электросетях, обеспечение бесперебойного предоставления	x	Вне периода

	электрические сети КЭМЗ	услуги потребителям		
6.	Реконструкция КНС в МУЗ ЦГБ по ул. Еловая д.5 и прокладка напорного коллектора, ремонт приточно — вытяжной вентиляции, установка дробилки	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снп 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», снижение нагрузки на существующие сети, износ 100%	686730	Выполнено частично
7	Строительство модульной КНС по ул.Фрунзе	Обеспечение приема и транспортировки жидких нечистот, улучшение санитарно — эпидемиологической обстановки в жилом микр-не	-	Не выполнено по независящим от цеха №63 причинам (по причине отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия ПСД и финансирования, из-за отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия Инвестиционной Программы на выполнение данного вида работ).
8	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении) между ж/домом №71 и №73 по ул.Кирова (от КНС по ул.Фрунзе, Молодогвардейская до ул.Кирова) , Ду-100мм, 129,0 п.м.	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снп 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	-	Не выполнено по независящим от цеха №63 причинам (по причине отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия ПСД и финансирования, из-за отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия Инвестиционной Программы на выполнение данного вида работ).
9	Строительство модульной КНС на ул.Ранжева	Снижение существующей нагрузки на сетях. Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные	х	Вне периода

		сети и сооружения»		
10	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении) между ж/домами №11 и №13 по ул.Ранжева (от канализационного колодца у ж/дома №11 до канализационного колодца у ж/дома №13) Ду-150мм, 35,0п.м.	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снил 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	x	Вне периода
11	Реконструкция 1500п.м Восточного коллектора от очистных сооружений до ул.Белинского Ду-800мм	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снил 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	x	Вне периода
12	Строительство КНС в районе дома №7 по ул. Машиностроителей с напорными канализационными коллекторами Ду 2х-200мм по ул. Машиностроителей с последующим переключением микрорайона "Машиностроителей"	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снил 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»	-	Не выполнено по независящим от цеха №63 причинам (по причине отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия ПСД и финансирования, из-за отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия Инвестиционной Программы на выполнение данного вида работ).
13	Замена центробежных насосов марки СД 800/32 в количестве 4шт. на насосы фирмы KBS с преобразователем частоты	Экономия электроэнергии, выполнение программы энергосбережения исполнение Ф3 №261	801450	Частично выполнено
14	Замена центробежного насоса №1 марки СД 160/32 на КНС МУЗ ЦГБ	Экономия электроэнергии, выполнение программы энергосбережения исполнение Ф3 №261	686730	Выполнено

1 5	Строительство КНС и строительство сети водоотведения в микр-не Чкалова до "Восточного коллектора"	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снп 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%	-	Частично выполнено
1 6	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоотведения «Городской канализационной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017 г.	-	Частично выполнено

Факт исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	2017-2021, руб.	Факт исполнения
1.	Строительство водовода ЮЗНС: - проектирование водовода до мкр. «Славный» - строительство водовода до мкр. «Славный» - проектирование и строительство водовода от мкр. Славный до	Отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона "Славный". Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	2875273	Выполнено частично

	ул.Муромская			
2	Водопроводная камеры и магистральной разводной инженерной сети водоснабжения от 3-ей промплощадки в микрорайон им. Чкалова	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	1 917 075	Частично выполнено
3	Строительство инженерной сети водоснабжения к жилым домам 23,24 по ул. Набережная	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	-	Не выполнено по независящим от цеха №63 причинам (по причине отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия ПСД и финансирования, из-за отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия Инвестиционной Программы на выполнение данного вида работ).
4	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1ая Каменная	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	-	Частично выполнено
5	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Ленинградская	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	2 084 992	Выполнено

6	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Живописная	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	2 098 767	Выполнено
7.	Реконструкция схемы электроснабжения ПНС: ул. Циолковского, д.3, ул.Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101 с заменой насосного оборудования с последующей диспетчеризацией и автоматизацией.	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции	895380	Выполнено частично
8	Строительство скважин на "Сомовской даче". Проектирование и строительство водовода от скважины ДиП до СНС	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	x	Вне периода
9	Строительство резервной кабельной линии от ТП-104 (ОПВОЭК) до ТП-54	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции, снижение нагрузки на электрическую сеть	x	Вне периода
10	Монтаж 9 центробежных насосов фирмы Грюндфос на ЮНС, ЮЗНС, СНС	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	x	Вне периода
11	Реконструкция резервуаров чистой	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве бшт.	3 814 073	Вне периода

	воды в количестве бшт.			Частично выполнено
1 2	Обеспечение Северной насосной станции системой видеонаблюдения	Соблюдение норм и правил	-	Не выполнено по независящим от цеха №63 причинам (по причине отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия ПСД и финансирования, из-за отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия Инвестиционной Программы на выполнение данного вида работ).
1 3	Приобретение 26 преобразователей частоты и установка насосного оборудования	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, снижение затрат на ремонт насосного оборудования	850 000	Частично выполнено
1 4	Реконструкция ЮЗНС (увелечение площади помещения, строительство резервуара, увелечение мощности ТП)	отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона "Славный" и вновь подключаемых потребителей	-	Не выполнено по независящим от цеха №63 причинам (по причине отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия ПСД и финансирования, из-за отсутствия разработанной ответственными лицами предприятия Инвестиционной Программы на выполнение данного вида работ).
1 5	Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о	-	Частично выполнено

		механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции		
20	Замена 16 глубинных насосов марки ЭЦВ 12-160-65 на насосных станциях	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции	1 237 533	Частично выполнено
21	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-ая Большая	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг	-	Не выполнено по причине отсутствия ПСД и финансирования)

Информация о выполненных обязательствах концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения и водоснабжения в период с 2022-2027 гг., согласно приложению №1 к дополнительному соглашению № 2 постановления администрации города Коврова Владимирской области № 1082 от 16.05.2019 «О внесении изменений условий концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоотведения от 27.12.2016, а также согласно приложению №1 к дополнительному соглашению № 2 постановления администрации города Коврова Владимирской области № 1081 от 16.05.2019 «Об изменении условий концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения от 31.12.2016 ОАО «ЗиД» не предоставлена.

Приложение – фотоматериал

Согласовано:

Заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству

А.Х. Куандыков

Представители:

Королёв А.С.

Карабаева И.Г.

Шляхтина А.В.

Соловьев В.А.

* Информация о планах

выполнения обязательств

концессионера на период 2022-2027 гг. не представлена ввиду того, что изменения в концессионные соглашения (приложения №1, №2), направленные иск. № 37-63/478 от 04.05.2022, иск. № 37-63/828 от 13.04.2022, пока не утверждены главой города Коврова. В настоящее время по инициативе ООО «ЗиД» в концессионное соглашение вносятся